

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2018	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS 8, 22, E ALAMEDA 14	Contrato 16/2018	240	01/05/2018	R\$ 522.507,35	100,00%

Esta intervenção foi concluída

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS 8, 22, E ALAMEDA 14

R\$ 522.507,35

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1189; 1199; 1208

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1881	2018	16/05/2018	12386
1882	2018	16/05/2018	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1018	1	01/05/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00.*5*.5**-45	ART (CREA)	20**0*9**36	Execução de Obra	Sim
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	20**3*8**25	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	20**3*8**25	Projeto Complementar	Sim
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	20**3*8**25	Orçamento	Sim
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	20**3*8**25	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1599	R\$ 525.150,33	01/05/2018	
Contrato	16	2018	76.995.323/0001-24	1600	R\$ 522.507,35	01/05/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1601	Medição	1	Jurisdicionado	15/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 16/2018	90,00%
1611	Medição	2	Jurisdicionado	30/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 16/2018	95,00%
1635	Medição	3	Jurisdicionado	01/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 16/2018	100,00%

1640

Conclusão 4 Jurisdicionado 30/09/2018