

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2021	Quadra com Grama Sintética <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 57/2021	150	01/07/2021	R\$ 352.134,09	100,00%
3	2021	Quadra com Grama Sintética <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2021	150	01/07/2021	R\$ 352.134,09	100,00%

Nº3/2021  
Data Inicial: 01/07/2021

## Quadra com Grama Sintética

R\$ 352.134,09

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10001852

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3961	2021	13/07/2021	12543
6987	2021	16/11/2021	12543
7983	2021	17/12/2021	12543
7982	2021	17/12/2021	12543

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/07/2021

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
26/04/2021	57	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.6*.9**-94	RRT (CAU)	SI10**1*5**00	Execução de Obra	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*3**95**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*3**95**	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*3**95**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5338	R\$ 353.234,61	18/02/2021	
Contrato	57	2021	80.869.886/0001-43	5414	R\$ 352.134,09	10/04/2021	100,00%
Aditivo	1	2021	80.869.886/0001-43	5441	R\$ 9.039,72	11/11/2021	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5420	Medição	1	Jurisdicionado	02/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2021	28,67%
5425	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2021	63,64%
5429	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2021	83,36%
5436	Medição	4	Jurisdicionado	05/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2021	83,36%
5442	Medição	5	Jurisdicionado	06/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2021	100,00%
5443	Medição	6	Jurisdicionado	07/12/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2021	100,00%
5457	Conclusão	7	Jurisdicionado	03/01/2022			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900071664572					
0					