

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2016	PISTA DE MANOBRAS CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL Esta intervenção foi concluída	Contrato 71/2016	90	01/06/2016	R\$ 185.835,04	100,00%

Nº11/2016
Data Inicial: 01/06/2016

PISTA DE MANOBRAS CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL

R\$ 185.835,04

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3685

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2730	2016	30/06/2016	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1018	1	01/06/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.7*.8**-29	ART (CREA)	20**2*5**80	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*8**60	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*8**60	Projeto Complementar	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*8**60	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*8**60	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1380	R\$ 186.151,86	01/06/2016	
Contrato	71	2016	76.995.323/0001-24	1381	R\$ 185.835,04	01/06/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1382	Medição	1	Jurisdicionado	28/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 71/2016	27,18%
1402	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 71/2016	27,18%
1413	Medição	3	Jurisdicionado	02/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 71/2016	100,00%
1435	Medição	4	Jurisdicionado	30/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 71/2016	100,00%

1454	Conclusão	5	Jurisdicionado	30/11/2016
------	-----------	---	----------------	------------