

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2016	REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS DA MP 184 Esta intervenção foi concluída	Contrato 62/2016	150	17/05/2016	R\$ 13.900,05	100,00%
8	2016	REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS DA MP 184 Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2016	150	17/05/2016	R\$ 13.900,05	100,00%

Nº8/2016
Data Inicial: 17/05/2016

REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS DA MP 184

R\$ 13.900,05

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1149

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2101	2016	24/05/2016	12386
2467	2016	14/06/2016	12386
3016	2016	20/07/2016	12386
3469	2016	19/08/2016	12386
3455	2016	01/09/2016	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1011	1	01/05/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*7**87	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*7**87	Projeto Complementar	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*7**87	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*7**87	Fiscalização	Sim
CPF	84*.8*.3**-68	ART (CREA)	20**1*6**38	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1354	R\$ 14.828,25	01/05/2016	
Contrato	62	2016	76.995.323/0001-24	1355	R\$ 13.900,05	01/05/2016	100,00%
Aditivo	1	2016	76.995.323/0001-24	1399	R\$ 3.113,93	01/07/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

1356	Medição	1	Jurisdicionado	24/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2016	69,33%
1364	Medição	2	Jurisdicionado	01/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2016	94,40%
1398	Medição	3	Jurisdicionado	21/07/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2016	100,00%
1407	Medição	4	Jurisdicionado	02/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2016	100,00%
1433	Conclusão	5	Jurisdicionado	20/09/2016			