

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2016	BARRACÃO INDUSTRIAL PRÉ MOLDADO NOS LOTES 13 E 15 DA QUADRA 127 Esta intervenção foi concluída	Contrato 63/2016	90	01/06/2016	R\$ 23.041,92	100,00%

Nº10/2016
Data Inicial: 01/06/2016

BARRACÃO INDUSTRIAL PRÉ MOLDADO NOS LOTES 13 E 15 DA QUADRA 127

R\$ 23.041,92

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4193; 4195

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2692	2016	27/06/2016	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1025	1	01/06/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*1**44	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*1**44	Projeto Complementar	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*1**44	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*1**44	Fiscalização	Sim
CPF	91*.7*.4**-68	ART (CREA)	20**2*6**54	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1377	R\$ 23.041,92	01/06/2016	
Contrato	63	2016	76.995.323/0001-24	1378	R\$ 23.041,92	01/06/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1379	Medição	1	Jurisdicionado	28/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2016	100,00%
1401	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/07/2016			