

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2015	PINTURA EXTERNA PAVIMENTAÇÃO PAVER GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 46/2015	30	09/06/2015	R\$ 26.500,09	100,00%

Nº7/2015  
Data Inicial: 09/06/2015

## **PINTURA EXTERNA PAVIMENTAÇÃO PAVER GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL**

**R\$ 26.500,09**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3046

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2336	2015	15/06/2015	12386

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1029	1	15/06/2015

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	PR-82**0/D	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	PR-82**0/D	Projeto Complementar	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	PR-82**0/D	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	PR-82**0/D	Fiscalização	Sim
CPF	84*.8*.3**-68	ART (CREA)	PR-29**0/D	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1250	R\$ 26.530,10	01/06/2015	
Contrato	46	2015	76.995.323/0001-24	1251	R\$ 26.500,09	09/06/2015	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1252	Medição	1	Jurisicionado	16/06/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2015	46,80%
1253	Medição	2	Jurisicionado	23/06/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2015	100,00%
1296	Conclusão	3	Jurisicionado	01/12/2015			