

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2015	POLO DA ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA Esta intervenção foi concluída	Contrato 83/2014	120	01/04/2015	R\$ 154.938,61	100,00%
4	2015	POLO DA ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2015	120	01/04/2015	R\$ 154.938,61	100,00%

Nº4/2015
Data Inicial: 01/04/2015

POLO DA ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA

R\$ 154.938,61

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3685

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1315	2015	15/04/2015	12386
1991	2015	26/05/2015	12386
2550	2015	30/06/2015	12386
3108	2015	04/08/2015	12386
3479	2015	26/08/2015	12386
3480	2015	26/08/2015	12386
3891	2015	24/09/2015	12386
4047	2015	07/10/2015	12386
1963	2016	16/05/2016	12386
1964	2016	16/05/2016	12386
1661	2017	02/05/2017	12386
1662	2017	02/05/2017	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1048	1	01/04/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**0*1**66	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**0*1**66	Projeto Estrutural	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**0*1**66	Projeto Complementar	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**0*1**66	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**0*1**66	Fiscalização	Sim
CPF	35*.4*.5**-82	ART (CREA)	20**0*1**93	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
------	------------------	-----	------	------------	-------	------	-----------

Base			1222		R\$ 184.229,32	01/04/2015	
Contrato	83	2014	76.995.323/0001-24	1223	R\$ 154.938,61	01/04/2015	100,00%
Aditivo	2	2015	76.995.323/0001-24	1265	R\$ 12.891,21	25/08/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1223	Medição	1	Jurisdicionado	01/04/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2014	17,94%
1240	Medição	2	Jurisdicionado	26/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2014	24,67%
1246	Medição	3	Jurisdicionado	30/06/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2014	39,00%
1266	Medição	4	Jurisdicionado	06/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2014	49,98%
1267	Medição	5	Jurisdicionado	27/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2014	56,89%
1268	Medição	6	Jurisdicionado	27/08/2015	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2015	86,38%
1271	Medição	7	Jurisdicionado	24/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2014	92,50%
1283	Medição	8	Jurisdicionado	07/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2014	93,00%
1300	Paralisação	9	Jurisdicionado	01/12/2015			
1351	Medição	10	Jurisdicionado	01/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2014	93,78%
1373	Medição	11	Jurisdicionado	01/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2014	93,78%
1390	Medição	12	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2014	93,78%
1418	Medição	13	Jurisdicionado	01/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2014	93,78%
1427	Medição	14	Jurisdicionado	30/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2014	93,78%
1448	Medição	15	Jurisdicionado	30/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2014	93,78%
1482	Medição	16	Jurisdicionado	31/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2014	95,00%
1492	Medição	17	Jurisdicionado	31/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2014	95,00%
1502	Medição	18	Jurisdicionado	01/05/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2014	100,00%
1503	Medição	19	Jurisdicionado	01/05/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2015	100,00%
1504	Conclusão	20	Jurisdicionado	01/05/2017			