

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2019	CASA DE TRATAMENTO "E" COMUNIDADE MANGUEIRINHA Esta intervenção foi concluída	Contrato 61/2018	90	01/05/2019	R\$ 31.914,21	100,00%

Nº2/2019
Data Inicial: 01/05/2019

CASA DE TRATAMENTO "E" COMUNIDADE MANGUEIRINHA

R\$ 31.914,21

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

7584

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1537	2019	03/05/2019	12386
2197	2019	11/06/2019	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1010	1	01/05/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.3*.0**-12	ART (CREA)	20**5*8**51	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	20**2*7**02	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	20**2*7**02	Projeto Estrutural	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	20**2*7**02	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	20**2*7**02	Orçamento	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	20**2*7**02	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1718	R\$ 31.914,21	01/05/2019	
Contrato 61		2018	76.995.323/0001-24	1721	R\$ 31.914,20	01/05/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1722	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 61/2018	72,00%
1723	Medição	2	Jurisdicionado	11/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 61/2018	88,59%

1737	Medição	3	Jurisdicionado	31/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 61/2018	91,00%
1740	Medição	4	Jurisdicionado	30/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 61/2018	93,00%
1748	Medição	5	Jurisdicionado	30/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 61/2018	95,00%
1755	Medição	6	Jurisdicionado	29/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 61/2018	97,00%
1762	Medição	7	Jurisdicionado	31/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 61/2018	97,50%
1775	Medição	8	Jurisdicionado	31/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 61/2018	98,00%
1779	Paralisação	9	Jurisdicionado	30/03/2020			
1849	Paralisação	10	Jurisdicionado	30/10/2020			
1950	Medição	11	Jurisdicionado	30/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 61/2018	100,00%
1951	Conclusão	12	Jurisdicionado	30/05/2021			