

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
14	2018	REFORMA CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL Esta intervenção foi concluída	Contrato 50/2018	180	03/12/2018	R\$ 110.537,09	100,00%

Nº14/2018
Data Inicial: 03/12/2018

REFORMA CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL

R\$ 110.537,09

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3042

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5432	2018	11/12/2018	12836
1087	2019	27/03/2019	12836
2001	2019	20/05/2019	12836
2578	2019	26/06/2019	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1006	1	11/12/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.0*.9**-31	RRT (CAU)	76**3*0	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	RRT (CAU)	20**0*4**22	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	RRT (CAU)	20**0*4**22	Orçamento	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	RRT (CAU)	20**0*4**22	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1669	R\$ 110.537,09	03/12/2018	
Contrato 50		2018	76.995.323/0001-24	1670	R\$ 86.462,38	03/12/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1671	Medição	1	Jurisditionado	07/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 50/2018	26,00%
1686	Medição	2	Jurisditionado	31/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 50/2018	27,00%

1690	Medição	3	Jurisdicionado	26/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 50/2018	67,00%
1703	Medição	4	Jurisdicionado	01/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 50/2018	70,00%
1710	Medição	5	Jurisdicionado	20/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 50/2018	91,00%
1725	Medição	6	Jurisdicionado	25/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 50/2018	100,00%
1735	Conclusão	7	Jurisdicionado	31/07/2019			