

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2019	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA TRECHO DA RUA 31 E ALAMEDA 14	Contrato 29/2019	90	01/07/2019	R\$ 91.160,23	100,00%
		<b>Esta intervenção foi concluída</b>					

Nº4/2019  
Data Inicial: 01/07/2019

**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA TRECHO DA RUA  
31 E ALAMEDA 14**

**R\$ 91.160,23**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1189; 1217

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2611	2019	01/07/2019	12386
4245	2019	30/10/2019	12836
4490	2019	31/12/2019	12836

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1016	1	01/07/2019

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	20**2*0**30	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	20**2*0**30	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	20**2*0**30	Orçamento	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	20**2*0**30	Fiscalização	Sim
CPF	84*.8*.3**-68	ART (CREA)	20**1*0**91	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1730	R\$ 91.160,23	01/07/2019	
Contrato	29	2019	76.995.323/0001-24	1731	R\$ 90.248,63	01/07/2019	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1732	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2019	45,00%
1742	Medição	2	Jurisdicionado	30/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2019	50,00%

1749	Medição	3	Jurisdicionado	30/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2019	60,00%
1751	Medição	4	Jurisdicionado	30/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2019	79,50%
1757	Medição	5	Jurisdicionado	29/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2019	100,00%
1763	Conclusão	6	Jurisdicionado	31/12/2019			