

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2016	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUA S 3,4,5,6,10,12,22, AL. 9 E AL. 12 Esta intervenção foi concluída	Contrato 42/15	90	04/01/2016	R\$ 773.409,13	100,00%
2	2016	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUA S 3,4,5,6,10,12,22, AL. 9 E AL. 12 Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2016	90	04/01/2016	R\$ 773.409,13	100,00%

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUA S 3,4,5,6,10,12,22, AL. 9 E AL. 12

R\$ 773.409,13

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1178; 1186; 1199; 1201; 1203; 1205; 1206; 1210; 1212

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
201	2016	26/01/2016	12386
202	2016	26/01/2016	12386
492	2016	14/02/2016	12836
493	2016	14/02/2016	12836
923	2016	14/03/2016	12836
924	2016	14/03/2016	12836
1289	2016	30/03/2016	12836
1579	2016	26/04/2016	12386
1901	2016	12/05/2016	12386
2222	2016	01/06/2016	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1018	1	04/01/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**0*1**89	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**0*1**89	Projeto Complementar	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**0*1**89	Orcamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**0*1**89	Fiscalização	Sim
CPF	63*.*0*.9**-15	ART (CREA)	20**1*1**62	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1308	R\$ 773.409,13	04/01/2016	
Contrato	42	15	76.995.323/0001-24	1309	R\$ 773.409,13	04/01/2016	100,00%
Aditivo	1	2016	76.995.323/0001-24	1326	R\$ 85.481,42	01/03/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1310	Medição	1	Jurisdicionado	04/01/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/15	1,12%
1313	Medição	2	Jurisdicionado	01/02/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/15	45,43%
1324	Medição	3	Jurisdicionado	01/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/15	100,00%
1327	Medição	4	Jurisdicionado	30/03/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2016	40,00%
1332	Medição	5	Jurisdicionado	01/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/15	100,00%
1350	Medição	6	Jurisdicionado	01/05/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2016	70,30%
1366	Medição	7	Jurisdicionado	01/06/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2016	100,00%
1394	Conclusão	8	Jurisdicionado	01/07/2016			