

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|---|---------------------|-------|--------------|---------------|-----------|
| 12 | 2015 | REFORMA RODOVIÁRIA Esta intervenção foi concluída | Contrato 53/2015 | 60 | 01/11/2015 | R\$ 12.678,95 | 100,00% |

Nº12/2015
Data Inicial: 01/11/2015

REFORMA RODOVIÁRIA

R\$ 12.678,95

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3047

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 4656 | 2015 | 17/11/2015 | 12386 |
| 3136 | 2016 | 01/08/2016 | 12386 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12386 | 1054 | 1 | 01/11/2015 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 02*.9*.6**-02 | ART (CREA) | PR82**0/D | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 02*.9*.6**-02 | ART (CREA) | PR82**0/D | Projeto Complementar | Sim |
| CPF | 02*.9*.6**-02 | ART (CREA) | PR82**0/D | Orçamento | Sim |
| CPF | 02*.9*.6**-02 | ART (CREA) | PR82**0/D | Fiscalização | Sim |
| CPF | 04*.0*.2**-75 | RRT (CAU) | A85**1-* | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|---------------|------------|-----------|
| Base | | | | 1290 | R\$ 12.678,95 | 01/11/2015 | |
| Contrato | 53 | 2015 | 76.995.323/0001-24 | 1291 | R\$ 12.678,95 | 01/11/2015 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-------------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 1292 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 10/11/2015 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 53/2015 | 40,01% |
| 1299 | Paralisação | 2 | Jurisdicionado | 01/12/2015 | | | |
| 1404 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 01/07/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 53/2015 | 79,53% |

| | | | | | | | |
|------|-----------|---|----------------|------------|------------------------------|---------------------|---------|
| 1405 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 26/07/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 53/2015 | 100,00% |
| 1421 | Conclusão | 5 | Jurisdicionado | 01/08/2016 | | | |