

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2017	COBERTURA E FECHAMENTO DE ESPAÇO ANEXO AO CAMPO MUNICIPAL <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 4/2017	180	01/05/2017	R\$ 85.847,88	100,00%
2	2017	COBERTURA E FECHAMENTO DE ESPAÇO ANEXO AO CAMPO MUNICIPAL <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2017	180	01/05/2017	R\$ 85.847,88	100,00%

## COBERTURA E FECHAMENTO DE ESPAÇO ANEXO AO CAMPO MUNICIPAL

R\$ 85.847,88

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4634

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1745	2017	08/05/2017	12386
1746	2017	08/05/2017	12386
2303	2017	05/06/2017	12386
2304	2017	05/06/2017	12386
3311	2017	26/07/2017	12386
3312	2017	26/07/2017	12386
4113	2017	20/09/2017	12386
4284	2017	26/09/2017	12386

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1005	1	08/05/2017

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00.*3*.2**-55	ART (CREA)	20**0*2**28	Execução de Obra	Sim
CPF	07**8*9**-08	ART (CREA)	20**0*6**32	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07**8*9**-08	ART (CREA)	20**0*6**32	Projeto Estrutural	Sim
CPF	07**8*9**-08	ART (CREA)	20**0*6**32	Projeto Complementar	Sim
CPF	07**8*9**-08	ART (CREA)	20**0*6**32	Orcamento	Sim
CPF	07**8*9**-08	ART (CREA)	20**0*6**32	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1508	R\$ 98.269,11	01/05/2017	
Contrato	4	2017	76.995.323/0001-24	1509	R\$ 85.847,88	01/05/2017	100,00%
Aditivo	1	2017	76.995.323/0001-24	1551	R\$ 5.724,73	01/09/2017	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1510	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4/2017	14,24%
1520	Medição	2	Jurisdicionado	01/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4/2017	62,84%
1539	Medição	3	Jurisdicionado	18/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4/2017	82,90%
1544	Medição	4	Jurisdicionado	31/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4/2017	87,00%
1552	Medição	5	Jurisdicionado	10/09/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2017	100,00%
1553	Medição	6	Jurisdicionado	20/09/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4/2017	100,00%
1563	Conclusão	7	Jurisdicionado	30/10/2017			