

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2017	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA CONJUNTO HABITACIONAL PELEGRINO PADOIN Esta intervenção foi concluída	Contrato 54/2017	180	01/07/2017	R\$ 262.695,85	100,00%

Nº7/2017
Data Inicial: 01/07/2017

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA CONJUNTO HABITACIONAL PELEGRINO PADOIN

R\$ 262.695,85

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1179; 1198

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2843	2017	04/07/2017	12386
2844	2017	04/07/2017	12386
3308	2017	31/07/2017	12386
3307	2017	31/07/2017	12386
3856	2017	04/09/2017	12386
3857	2017	04/09/2017	12386
4227	2017	26/09/2017	12386
4228	2017	26/09/2017	12386
4674	2017	20/10/2017	12386
5283	2017	29/11/2017	12386
5284	2017	29/11/2017	12386
2656	2018	28/06/2018	12386
2657	2018	28/06/2018	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1016	1	01/07/2017

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*9**23	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*9**23	Projeto Complementar	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*9**23	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*9**23	Cargo e Função	Sim
CPF	07**8*9**-08	ART (CREA)	20**1*0**09	Fiscalização	Sim
CPF	84*.*8*.3**-68	ART (CREA)	20**2*5**36	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1531	R\$ 262.695,85	01/07/2017	
Contrato	54	2017	76.995.323/0001-24	1532	R\$ 238.841,07	01/07/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1533	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2017	10,75%
1535	Medição	2	Jurisdicionado	18/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2017	31,00%
1547	Medição	3	Jurisdicionado	31/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2017	34,00%
1555	Medição	4	Jurisdicionado	01/09/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2017	41,60%
1556	Medição	5	Jurisdicionado	01/09/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2017	49,90%
1560	Medição	6	Jurisdicionado	30/10/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2017	50,00%
1569	Medição	7	Jurisdicionado	16/11/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2017	73,00%
1572	Medição	8	Jurisdicionado	19/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2017	81,80%
1576	Medição	9	Jurisdicionado	31/01/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2017	82,00%
1586	Medição	10	Jurisdicionado	30/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2017	88,00%
1595	Medição	11	Jurisdicionado	30/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2017	95,00%
1603	Medição	12	Jurisdicionado	01/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2017	100,00%
1623	Conclusão	13	Jurisdicionado	03/07/2018			