

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2017	RECOMPOSIÇÃO E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS DAS RUA 06 07 E 08 <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 35/2017	60	04/05/2017	R\$ 17.292,64	100,00%

Nº3/2017  
Data Inicial: 04/05/2017

**RECOMPOSIÇÃO E PAVIMENTAÇÃO  
POLIÉDRICA EM TRECHOS DAS RUA 06 07 E  
08**

**R\$ 17.292,64**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1938	2017	18/05/2017	12386
2840	2017	01/08/2017	12386

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1016	1	18/05/2017

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**0*7**72	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**0*7**72	Projeto Estrutural	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**0*7**72	Projeto Complementar	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**0*7**72	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**0*7**72	Fiscalização	Sim
CPF	02*.3*.0**-12	ART (CREA)	20**1*6**69	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1512	R\$ 17.292,64	01/05/2017	
Contrato 35		2017	76.995.323/0001-24	1513	R\$ 17.292,64	01/05/2017	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1514	Medição	1	Jurisdicionado	18/05/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2017	80,00%
1529	Medição	2	Jurisdicionado	30/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2017	90,00%

1530	Medição	3	Jurisdicionado	01/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2017	100,00%
1548	Conclusão	4	Jurisdicionado	31/08/2017			