

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2018	Recapamento Asfáltico na Alameda 01 <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 83/2017	60	01/02/2018	R\$ 381.149,95	100,00%

Nº1/2018  
Data Inicial: 01/02/2018

## Recapeamento Asfáltico na Alameda 01

R\$ 381.149,95

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1179

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
330	2018	06/02/2018	12386

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1018	1	06/02/2018

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.5*.5**-45	ART (CREA)	20**0*7**42	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	20**2*7**70	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	20**2*7**70	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	20**2*7**70	Orçamento	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	20**2*7**70	Fiscalização	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	20**2*7**70	Cargo e Função	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1578	R\$ 611.737,73	01/02/2018	
Contrato	83	2017	76.995.323/0001-24	1579	R\$ 381.149,95	01/02/2018	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1580	Medição	1	Jurisdicionado	15/02/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2017	83,04%
1587	Medição	2	Jurisdicionado	30/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2017	90,00%
1596	Medição	3	Jurisdicionado	30/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2017	93,00%

1609	Medição	4	Jurisdicionado	30/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2017	96,00%
1634	Medição	5	Jurisdicionado	01/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2017	100,00%
1639	Conclusão	6	Jurisdicionado	30/09/2018			