

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2017	MURO DE ARRIMO CAMPO GRIGOLO Esta intervenção foi concluída	Contrato 60/2017	60	01/10/2017	R\$ 30.415,28	100,00%

Nº8/2017
Data Inicial: 01/10/2017

MURO DE ARRIMO CAMPO GRIGOLO

R\$ 30.415,28

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3054; 3055; 3056; 3057; 3058; 3059

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4351	2017	02/10/2017	12386
4753	2017	24/10/2017	12386
5060	2017	16/11/2017	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1005	1	01/10/2017

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	20**3*3**09	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	20**3*3**09	Projeto Estrutural	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	20**3*3**09	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	20**3*3**09	Orçamento	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	20**3*3**09	Fiscalização	Sim
CPF	84*.8*.3**-68	ART (CREA)	20**4*1**09	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1557	R\$ 30.415,28	01/10/2017	
Contrato 60		2017	76.995.323/0001-24	1558	R\$ 30.315,27	01/10/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1559	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2017	39,08%
1562	Medição	2	Jurisdicionado	24/10/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2017	86,00%

1570	Medição	3	Jurisdicionado	16/11/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2017	100,00%
1573	Conclusão	4	Jurisdicionado	22/12/2017			