

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
18	2020	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU-CRECHE Esta intervenção foi concluída	Contrato 74/2020	180	01/12/2020	R\$ 314.756,38	100,00%
18	2020	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU-CRECHE Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2021	180	01/12/2020	R\$ 314.756,38	100,00%

Nº18/2020
Data Inicial: 01/12/2020

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU- CRECHE

R\$ 314.756,38

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3051

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4015	2020	01/12/2020	12386
4016	2020	15/01/2021	12386
1848	2021	02/06/2021	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1053	1	01/12/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.4*.9**-24	ART (CREA)	17**2*5**60**	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*4**21**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*4**21**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*4**21**	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*4**21**	Orçamento	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*4**21**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1893	R\$ 314.756,38	01/12/2020	
Contrato	74	2020	76.995.323/0001-24	1894	R\$ 285.135,03	01/12/2020	100,00%
Aditivo	1	2021	76.995.323/0001-24	1955	R\$ 3.015,60	06/05/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1895	Medição	1	Jurisdicionado	18/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 74/2020	9,86%

1897	Medição	2	Jurisdicionado	13/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 74/2020	28,00%
1911	Medição	3	Jurisdicionado	26/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 74/2020	33,00%
1923	Medição	4	Jurisdicionado	30/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 74/2020	40,00%
1936	Medição	5	Jurisdicionado	08/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 74/2020	42,00%
1944	Medição	6	Jurisdicionado	30/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 74/2020	60,93%
1954	Medição	7	Jurisdicionado	30/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 74/2020	69,53%
1956	Medição	8	Jurisdicionado	30/06/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2021	100,00%
1971	Medição	9	Jurisdicionado	18/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 74/2020	70,00%
1982	Medição	10	Jurisdicionado	30/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 74/2020	70,00%
1994	Paralisação	11	Jurisdicionado	03/11/2021			
2029	Medição	12	Jurisdicionado	29/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 74/2020	100,00%
2030	Conclusão	13	Jurisdicionado	29/04/2022			

Nº18/2020
Data Inicial: 01/12/2020

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU- CRECHE

Documentos

R\$ 314.756,38

