

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2020	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUAS 5,13E ALAMEDAS 05 E 11 <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 67/2020	90	01/11/2020	R\$ 735.221,06	100,00%

Nº10/2020  
Data Inicial: 01/11/2020

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUAS 5,13E  
ALAMEDAS 05 E 11**

**R\$ 735.221,06**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1183; 1188; 1205; 1213

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3815	2020	17/11/2020	12386
3816	2020	17/11/2020	12386

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1018	1	01/11/2020

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.5*.5**-45	ART (CREA)	17**2*4**74**	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*4**90**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*4**90**	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*4**90**	Orçamento	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*4**90**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1858	R\$ 735.221,06	01/11/2020	
Contrato 67		2020	76.995.323/0001-24	1859	R\$ 734.501,64	01/11/2020	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1860	Medição	1	Jurisdicionado	01/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2020	92,00%
1872	Medição	2	Jurisdicionado	18/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2020	100,00%
1903	Conclusão	3	Jurisdicionado	29/01/2021			