

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
14	2020	BARRAÇÃO LOTE 20 DA QUADRA 126 Esta intervenção foi concluída	Contrato 71/2020	90	01/12/2020	R\$ 63.750,00	100,00%

Nº14/2020
Data Inicial: 01/12/2020

BARRAÇÃO LOTE 20 DA QUADRA 126

R\$ 63.750,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3136

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4011	2020	16/12/2020	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1025	1	01/12/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*4**67**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*4**67**	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*4**67**	Orçamento	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*4**67**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.3*.1**-99	ART (CREA)	17**2*5**82**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1880	R\$ 63.750,00	01/12/2020	
Contrato	71	2020	76.995.323/0001-24	1881	R\$ 59.990,00	01/12/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1882	Medição	1	Jurisdicionado	15/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 71/2020	100,00%
1907	Conclusão	2	Jurisdicionado	29/01/2021			