

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2020	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MP 030 Esta intervenção foi concluída	Contrato 55/2020	90	01/11/2020	R\$ 1.649.422,14	100,00%

Nº11/2020
Data Inicial: 01/11/2020

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MP 030

R\$ 1.649.422,14

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1117

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3659	2020	04/11/2020	12386
3660	2020	04/11/2020	12386
3661	2020	04/11/2020	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1011	1	01/11/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00.*5*.5**-45	ART (CREA)	17**2*4**09**	Execução de Obra	Sim
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*3**34**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*3**34**	Projeto Complementar	Sim
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*3**34**	Orcamento	Sim
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*3**34**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1861	R\$ 1.649.422,14	01/11/2011	
Contrato	55	2020	76.995.323/0001-24	1862	R\$ 1.649.268,31	01/11/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1863	Medição	1	Jurisdicionado	06/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2020	95,43%
1864	Medição	2	Jurisdicionado	18/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2020	100,00%
1904	Conclusão	3	Jurisdicionado	29/01/2021			