

# INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano  | Obra                                                                                        | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total   | % Medição |
|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------|---------------|-----------|
| 13          | 2020 | Calçamento em trechos da Rua 11 e alamedas 11 e 15<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Contrato 68/2020 | 150   | 01/12/2020   | R\$ 75.345,37 | 100,00%   |
| 13          | 2020 | Calçamento em trechos da Rua 11 e alamedas 11 e 15<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Aditivo 1/2021   | 150   | 01/12/2020   | R\$ 75.345,37 | 100,00%   |

Nº13/2020  
Data Inicial: 01/12/2020

## Calçamento em trechos da Rua 11 e alamedas 11 e 15

R\$ 75.345,37

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1188; 1190; 1211

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano  | Data       | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 4014          | 2020 | 08/12/2020 | 12386  |
| 2011          | 2021 | 15/06/2021 | 12386  |

## Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12386           | 1016           | 1                                 | 01/12/2020 |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF                             | 07*.8*.9**-08              | ART (CREA)               | 17**2*4**27**       | Projeto Arquitetônico    | Sim                  |
| CPF                             | 07*.8*.9**-08              | ART (CREA)               | 17**2*4**27**       | Projeto Complementar     | Sim                  |
| CPF                             | 07*.8*.9**-08              | ART (CREA)               | 17**2*4**27**       | Orçamento                | Sim                  |
| CPF                             | 07*.8*.9**-08              | ART (CREA)               | 17**2*4**27**       | Fiscalização             | Sim                  |
| CPF                             | 84*.8*.3**-68              | ART (CREA)               | 17**2*5**30**       | Execução de Obra         | Sim                  |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor         | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|---------------|------------|-----------|
| Base     |                  |      |                    | 1876       | R\$ 75.345,37 | 01/12/2020 |           |
| Contrato | 68               | 2020 | 76.995.323/0001-24 | 1877       | R\$ 69.777,78 | 01/12/2020 | 100,00%   |
| Aditivo  | 1                | 2021 | 76.995.323/0001-24 | 1958       | R\$ 11.469,41 | 12/05/2021 | 100,00%   |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo    | Número | Origem         | Data       | Tipo de Medição              | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 1878       | Medição | 1      | Jurisdicionado | 07/12/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 68/2020 | 15,27%    |
| 1879       | Medição | 2      | Jurisdicionado | 29/12/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 68/2020 | 25,77%    |

|      |           |   |                |            |                              |                  |         |
|------|-----------|---|----------------|------------|------------------------------|------------------|---------|
| 1906 | Medição   | 3 | Jurisdicionado | 29/01/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 68/2020 | 45,00%  |
| 1917 | Medição   | 4 | Jurisdicionado | 30/03/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 68/2020 | 52,00%  |
| 1933 | Medição   | 5 | Jurisdicionado | 16/04/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 68/2020 | 95,00%  |
| 1948 | Medição   | 6 | Jurisdicionado | 30/05/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 68/2020 | 97,00%  |
| 1957 | Medição   | 7 | Jurisdicionado | 30/06/2021 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 1/2021   | 100,00% |
| 1966 | Medição   | 8 | Jurisdicionado | 30/08/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 68/2020 | 100,00% |
| 1967 | Conclusão | 9 | Jurisdicionado | 30/08/2021 |                              |                  |         |