

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2020	REFORMA AMÉLIA LARA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 53/2020	4	01/10/2020	R\$ 99.467,57	100,00%
9	2020	REFORMA AMÉLIA LARA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2020	4	01/10/2020	R\$ 99.467,57	100,00%
9	2020	REFORMA AMÉLIA LARA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 2/2020	4	01/10/2020	R\$ 99.467,57	100,00%

Nº9/2020  
Data Inicial: 01/10/2020

## REFORMA AMÉLIA LARA

R\$ 99.467,57

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3053

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3030	2020	02/10/2020	12863
3300	2020	17/12/2020	12386
4309	2020	21/12/2020	12386
136	2021	25/01/2021	12386

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1045	1	01/10/2020

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
19/12/2020	000000	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.1*.2**-18	ART (CREA)	17**2*3**77**	Execução de Obra	Sim
CPF	07**8*9**-08	ART (CREA)	17**2*2**20**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07**8*9**-08	ART (CREA)	17**2*2**20**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	07**8*9**-08	ART (CREA)	17**2*2**20**	Projeto Complementar	Sim
CPF	07**8*9**-08	ART (CREA)	17**2*2**20**	Orçamento	Sim
CPF	07**8*9**-08	ART (CREA)	17**2*2**20**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1845	R\$ 99.467,57	01/10/2020	
Contrato	53	2020	76.995.323/0001-24	1846	R\$ 81.137,69	01/10/2020	100,00%
Aditivo	1	2020	76.995.323/0001-24	1866	R\$ 19.261,83	01/12/2020	100,00%

Aditivo 2 2020 76.995.323/0001-24 1868 R\$ 10.924,04 01/12/2020 100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1847	Medição	1	Jurisdicionado	02/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 53/2020	28,71%
1857	Medição	2	Jurisdicionado	06/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 53/2020	47,00%
1867	Medição	3	Jurisdicionado	15/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 53/2020	81,39%
1868	Medição	4	Jurisdicionado	17/12/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2020	100,00%
1870	Medição	5	Jurisdicionado	30/12/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2020	100,00%
1896	Medição	6	Jurisdicionado	29/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 53/2020	65,00%
1915	Medição	7	Jurisdicionado	24/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 53/2020	100,00%
1931	Conclusão	8	Jurisdicionado	30/04/2021			