

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2020	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA- RUAS 02, 22 E ALAMEDA 12 Esta intervenção foi concluída	Contrato 19/2020	120	08/05/2020	R\$ 116.165,65	100,00%

Nº2/2020
Data Inicial: 08/05/2020

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA- RUAS 02, 22 E ALAMEDA 12

R\$ 116.165,65

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1178; 1198; 1199

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1404	2020	06/05/2020	12386
1581	2020	22/05/2020	12386
2046	2020	26/06/2020	12386
2932	2020	09/09/2020	12386
3606	2020	30/10/2020	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1016	1	01/05/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07**8*9**-08	ART (CREA)	20**4*7**00	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07**8*9**-08	ART (CREA)	20**4*7**00	Projeto Estrutural	Sim
CPF	07**8*9**-08	ART (CREA)	20**4*7**00	Projeto Complementar	Sim
CPF	07**8*9**-08	ART (CREA)	20**4*7**00	Orçamento	Sim
CPF	07**8*9**-08	ART (CREA)	20**4*7**00	Fiscalização	Sim
CPF	84*.*8*.3**-68	ART (CREA)	17**2*1**55**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1792	R\$ 116.165,65	01/05/2020	
Contrato 19		2020	76.995.323/0001-24	1793	R\$ 96.658,58	01/05/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

1794	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2020	17,94%
1795	Medição	2	Jurisdicionado	22/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2020	52,19%
1803	Medição	3	Jurisdicionado	26/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2020	79,00%
1812	Medição	4	Jurisdicionado	31/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2020	86,00%
1834	Medição	5	Jurisdicionado	21/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2020	94,97%
1835	Medição	6	Jurisdicionado	31/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2020	100,00%
1839	Conclusão	7	Jurisdicionado	30/09/2020			