

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2020	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA MP 383- CANDEIAS Esta intervenção foi concluída	Contrato 33/2020	180	01/08/2020	R\$ 144.561,17	100,00%
7	2020	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA MP 383- CANDEIAS Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2021	180	01/08/2020	R\$ 144.561,17	100,00%

Nº7/2020
Data Inicial: 01/08/2020

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA MP 383- CANDEIAS

R\$ 144.561,17

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1151

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2648	2020	18/08/2020	12386
2649	2020	18/08/2020	12386
2937	2020	09/09/2020	12386
2938	2020	09/09/2020	12386
3326	2020	07/10/2020	12386
3327	2020	07/10/2020	12386
1482	2021	07/05/2021	12386
1483	2021	07/05/2021	12386
1484	2021	07/05/2021	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1011	1	01/08/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**1*6**93**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**1*6**93**	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**1*6**93**	Orçamento	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**1*6**93**	Fiscalização	Sim
CPF	84*.8*.3**-68	ART (CREA)	17**2*2**17**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1827	R\$ 144.561,17	01/08/2020	
Contrato	33	2020	76.995.323/0001-24	1828	R\$ 124.332,82	01/08/2020	100,00%
Aditivo	1	2021	76.995.323/0001-24	1952	R\$ 29.780,85	01/05/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1829	Medição	1	Jurisdicionado	10/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2020	37,74%
1942	Medição	1	Jurisdicionado	30/05/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2021	100,00%
1838	Medição	2	Jurisdicionado	30/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2020	75,32%
1850	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2020	90,00%
1855	Medição	4	Jurisdicionado	30/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2020	95,00%
1901	Medição	5	Jurisdicionado	29/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2020	97,00%
1914	Medição	6	Jurisdicionado	30/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2020	99,00%
1930	Medição	7	Jurisdicionado	30/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2020	99,50%
1941	Medição	8	Jurisdicionado	30/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2020	100,00%
1943	Conclusão	9	Jurisdicionado	30/05/2021			