

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|---------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 5 | 2018 | REQUALIFICAÇÃO PARQUE DO LAGO Esta intervenção foi concluída | Contrato 16/2018 | 180 | 04/06/2018 | R\$ 241.740,23 | 100,00% |

Nº5/2018
Data Inicial: 04/06/2018

REQUALIFICAÇÃO PARQUE DO LAGO

R\$ 241.740,23

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

32501

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 2472 | 2018 | 04/06/2018 | 12249 |
| 2473 | 2018 | 04/06/2018 | 12249 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12249 | 1015 | 1758 | 04/06/2018 |

Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 31/10/2019 | 000000 | Convênio |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 02*.5*.9**-03 | ART (CREA) | 20**3*5**38 | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 03*.5*.3**-33 | ART (CREA) | 20**4*8**15 | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 03*.5*.3**-33 | ART (CREA) | 20**4*8**46 | Orçamento | Sim |
| CPF | 03*.5*.3**-33 | ART (CREA) | 20**1*2**68 | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 9000430 | R\$ 284.282,32 | 20/04/2017 | |
| Contrato | 16 | 2018 | 76.995.414/0001-60 | 9000431 | R\$ 241.740,23 | 11/01/2018 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|

| | | | | | | | |
|---------|-----------|---|----------------|------------|------------------------------|------------------|---------|
| 9000444 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 04/06/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 16/2018 | 4,01% |
| 9000445 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 20/06/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 16/2018 | 9,12% |
| 9000457 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 19/07/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 16/2018 | 15,74% |
| 9000457 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 15/08/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 16/2018 | 15,74% |
| 9000457 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 11/09/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 16/2018 | 15,74% |
| 9000495 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 01/10/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 16/2018 | 73,99% |
| 9000513 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 22/11/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 16/2018 | 98,14% |
| 9000513 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 20/12/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 16/2018 | 100,00% |
| 9000533 | Conclusão | 9 | Jurisdicionado | 24/01/2019 | | | |

Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|--------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 512435178570 | | | | | |