

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2018	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS URBANAS - SEDU 146/2017	Contrato 44/2018	120	01/03/2018	R\$ 545.870,59	100,00%
		<b>Esta intervenção foi concluída</b>					

Nº2/2018  
Data Inicial: 01/03/2018

**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS  
URBANAS - SEDU 146/2017**

**R\$ 545.870,59**

## Intervenção X Bem

### Bem Patrimonial

30029; 30034; 30035; 30062; 30104; 30123; 30126; 30137; 30138; 30141; 30151

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1298	2018	23/03/2018	12249
1299	2018	23/03/2018	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1004	1758	01/03/2018

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
19/09/2018	000000	Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	20**0*3**52	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**1*3**94	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**1*3**94	Orçamento	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**1*3**03	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000411	R\$ 545.893,79	20/10/2016	
Contrato	44	2018	76.995.414/0001-60	9000412	R\$ 545.870,59	23/01/2018	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9000416	Medição	1	Jurisdicionado	02/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 44/2018	53,35%
9000416	Medição	2	Jurisdicionado	04/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 44/2018	53,35%
9000428	Medição	3	Jurisdicionado	18/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 44/2018	100,00%
9000428	Medição	4	Jurisdicionado	20/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 44/2018	100,00%
9000455	Conclusão	5	Jurisdicionado	17/07/2018			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512420446477					