

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2017	QUADRA DE ESPORTES PASSO DA ERVA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 173/2017	180	13/06/2017	R\$ 297.833,34	100,00%

Nº1/2017  
Data Inicial: 13/06/2017

## QUADRA DE ESPORTES PASSO DA ERVA

R\$ 297.833,34

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

37110

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3074	2017	13/06/2017	12249
3075	2017	13/06/2017	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1141	3194	13/06/2017

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
24/12/2017	000000	Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.3*.2**-55	ART (CREA)	20**1*2**90	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	20**4*9**62	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	20**4*9**62	Projeto Estrutural	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**1*3**71	Fiscalização	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	20**2*1**27	Orçamento	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000374	R\$ 354.510,71	01/11/2016	
Contrato	173	2017	76.995.414/0001-60	9000375	R\$ 297.833,34	01/03/2017	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9000379	Medição	1	Jurisdicionado	16/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 173/2017	7,93%
9000380	Medição	2	Jurisdicionado	29/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 173/2017	34,14%
9000384	Medição	3	Jurisdicionado	31/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 173/2017	69,88%
9000387	Medição	4	Jurisdicionado	28/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 173/2017	80,88%
9000387	Medição	5	Jurisdicionado	04/09/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 173/2017	80,88%
9000394	Medição	6	Jurisdicionado	31/10/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 173/2017	100,00%
9000394	Medição	7	Jurisdicionado	07/11/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 173/2017	100,00%
9000394	Medição	8	Jurisdicionado	06/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 173/2017	100,00%
9000405	Conclusão	9	Jurisdicionado	26/01/2018			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512395054778					