

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2017	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS URBANAS - SEDU II	Contrato 361/2017	210	01/11/2017	R\$ 941.934,20	100,00%
		Esta intervenção foi concluída					

Nº3/2017
Data Inicial: 01/11/2017

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS URBANAS - SEDU II

R\$ 941.934,20

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30032; 30033; 30045; 30047; 30057; 30079; 30088; 30092; 30117; 30163; 30228

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5926	2017	01/11/2017	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1008	1165	01/11/2017

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
15/09/2018	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.7*.8**-29	ART (CREA)	20**4*7**15	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**4*8**00	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**4*8**00	Orçamento	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**4*8**00	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000395	R\$ 1.002.487,07	13/09/2016	
Contrato	361	2017	76.995.414/0001-60	9000396	R\$ 941.934,20	15/09/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000399	Medição	1	Jurisdicionado	30/11/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 361/2017	44,03%

9000403	Medição	2	Jurisdicionado	18/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 361/2017	76,90%
9000403	Medição	3	Jurisdicionado	20/01/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 361/2017	76,90%
9000403	Medição	4	Jurisdicionado	15/02/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 361/2017	76,90%
9000403	Medição	5	Jurisdicionado	07/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 361/2017	76,90%
9000403	Medição	6	Jurisdicionado	04/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 361/2017	76,90%
9000426	Paralisação	7	Jurisdicionado	23/05/2018			
9000454	Medição	8	Jurisdicionado	02/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 361/2017	100,00%
9000472	Conclusão	9	Jurisdicionado	31/08/2018			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512409962974					