

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2018	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS URBANAS - MCIDADES 829802/2016 Esta intervenção foi concluída	Contrato 376/2017	180	06/04/2018	R\$ 458.471,85	100,00%
4	2018	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS URBANAS - MCIDADES 829802/2016 Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2017	180	06/04/2018	R\$ 458.471,85	0,00%

Nº4/2018
Data Inicial: 06/04/2018

**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS
URBANAS - MCIDADES 829802/2016**

R\$ 458.471,85

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30199; 30201; 30207; 30210; 30217

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1720	2018	06/04/2018	12249
1721	2018	06/04/2018	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1004	1758	06/04/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
31/12/2018	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.4*.3**-27	ART (CREA)	20**0*6**31	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**0*0**68	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**0*0**68	Orçamento	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**1*6**36	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000418	R\$ 498.339,70	20/09/2016	
Contrato	376	2017	76.995.414/0001-60	9000419	R\$ 458.471,85	23/08/2017	100,00%
Aditivo	1	2017	76.995.414/0001-60	9000420	R\$ 514.362,56	05/12/2017	0,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9000424	Medição	1	Jurisdicionado	11/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 376/2017	47,88%
9000424	Medição	2	Jurisdicionado	23/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 376/2017	47,88%
9000424	Medição	3	Jurisdicionado	20/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 376/2017	47,88%
9000456	Medição	4	Jurisdicionado	10/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 376/2017	99,83%
9000456	Medição	5	Jurisdicionado	15/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 376/2017	99,83%
9000487	Medição	6	Jurisdicionado	03/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 376/2017	100,00%
9000494	Conclusão	7	Jurisdicionado	10/10/2018			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512427655578					