

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2018	AMPLIAÇÃO UBS BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA	Contrato 54/2018	180	01/03/2018	R\$ 118.868,94	100,00%
		<b>Esta intervenção foi concluída</b>					

Nº3/2018  
Data Inicial: 01/03/2018

## AMPLIAÇÃO UBS BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA

R\$ 118.868,94

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

28944

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1602	2018	29/03/2018	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1011	1758	01/03/2018

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
20/09/2018	000000	Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.3*.2**-55	ART (CREA)	20**0*0**67	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	20**0*3**81	Projeto Estrutural	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	20**0*1**06	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	20**0*1**06	Orçamento	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	20**0*5**92	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000413	R\$ 169.768,16	31/05/2017	
Contrato	54	2018	76.995.414/0001-60	9000414	R\$ 118.868,94	26/01/2018	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9000417	Medição	1	Jurisdicionado	28/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2018	3,11%
9000423	Medição	2	Jurisdicionado	19/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2018	19,38%
9000429	Medição	3	Jurisdicionado	28/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2018	35,61%
9000443	Medição	4	Jurisdicionado	25/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2018	51,68%
9000443	Medição	5	Jurisdicionado	10/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2018	51,68%
9000473	Medição	6	Jurisdicionado	27/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2018	66,27%
9000486	Medição	7	Jurisdicionado	12/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2018	83,20%
9000493	Medição	8	Jurisdicionado	22/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2018	100,00%
9000512	Conclusão	9	Jurisdicionado	07/11/2018			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512425126677					