

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2018	AMPLIAÇÃO UBS BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA Esta intervenção foi concluída	Contrato 54/2018	180	01/03/2018	R\$ 118.868,94	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

28944

Empenho X Intervenção

 Nº do Empenho
 Ano
 Data
 Origem

 1602
 2018
 29/03/2018
 12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa JurídicaCódigo da AçãoCódigo de Controle de Leis e AtosData122491011175801/03/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência№ do DocumentoTipo de Documento20/09/2018000000Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*3*.2**-55	ART (CREA)	20**0*0**67	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	20**0*3**81	Projeto Estrutural	Sim
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	20**0*1**06	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	20**0*1**06	Orçamento	Sim
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	20**0*5**92	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000413	R\$ 169.768,16	31/05/2017	
Contrato	54	2018	76.995.414/0001-60	9000414	R\$ 118.868,94	26/01/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato Tipo Número Origem Data Tipo de Medição Contrato/Aditivo % Medição

9000417	Medição	1	Jurisdicionado	28/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2018	3,11%
9000423	Medição	2	Jurisdicionado	19/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2018	19,38%
9000429	Medição	3	Jurisdicionado	28/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2018	35,61%
9000443 N	Medição	4	Jurisdicionado	25/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2018	51,68%
9000443 N	Medição	5	Jurisdicionado	10/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2018	51,68%
9000473 N	Medição	6	Jurisdicionado	27/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2018	66,27%
9000486 N	Medição	7	Jurisdicionado	12/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2018	83,20%
9000493 N	Medição	8	Jurisdicionado	22/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 54/2018	100,00%
9000512	Conclusão	9	Jurisdicionado	07/11/2018			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento

512425126677