

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2016	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS QUADRO URBANO SEDU 2016 <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 207/2016	240	28/06/2016	R\$ 1.743.397,35	100,00%

Nº5/2016  
Data Inicial: 28/06/2016

# RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS QUADRO URBANO SEDU 2016

R\$ 1.743.397,35

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30032; 30035; 30037; 30051; 30061; 30068; 30071; 30075; 30076; 30082; 30085; 30089; 30093; 30124; 30158

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3542	2016	30/06/2016	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1008	957	30/06/2016

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
26/05/2017	000000	Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	20**0*1**65	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	20**0*1**65	Orçamento	Sim
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	20**2*1**19	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**2*1**28	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				900321	R\$ 1.827.099,17	03/03/2016	
Contrato	207	2016	76.995.414/0001-60	900322	R\$ 1.743.397,35	28/06/2016	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000336	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 207/2016	4,60%

9000342	Medição	2	Jurisdicionado	18/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 207/2016	27,30%
9000346	Medição	3	Jurisdicionado	29/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 207/2016	31,33%
9000346	Medição	4	Jurisdicionado	31/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 207/2016	31,33%
9000355	Medição	5	Jurisdicionado	03/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 207/2016	69,00%
9000355	Medição	6	Jurisdicionado	28/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 207/2016	69,00%
9000362	Medição	7	Jurisdicionado	11/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 207/2016	73,99%
9000362	Medição	8	Jurisdicionado	14/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 207/2016	73,99%
9000367	Medição	9	Jurisdicionado	02/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 207/2016	83,14%
9000367	Medição	10	Jurisdicionado	05/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 207/2016	83,14%
9000367	Medição	11	Jurisdicionado	07/05/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 207/2016	83,14%
9000377	Medição	12	Jurisdicionado	27/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 207/2016	100,00%
9000377	Medição	13	Jurisdicionado	27/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 207/2016	100,00%
9000377	Medição	14	Jurisdicionado	02/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 207/2016	100,00%
9000389	Conclusão	15	Jurisdicionado	01/09/2017			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512363224878					