

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
15	2014	REFORMA DA UBS CENTRAL (2014) Esta intervenção foi concluída	Contrato 2662014/2014	210	22/10/2014	R\$ 89.709,48	100,00%

Nº15/2014
Data Inicial: 22/10/2014

REFORMA DA UBS CENTRAL (2014)

R\$ 89.709,48

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30963

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5851	2014	22/10/2014	12249
5852	2014	22/10/2014	12249
6191	2014	07/11/2014	12249
6516	2014	25/11/2014	12249
6517	2014	25/11/2014	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1369	3194	22/10/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.7**-61	ART (CREA)	20**4*7**22	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.5*.3**-33	ART (CREA)	20**1*1**40	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.5*.3**-33	ART (CREA)	20**1*1**40	Orçamento	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	20**3*2**10	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000163	R\$ 94.994,93	18/11/2014	
Contrato	2662014	2014	76.995.414/0001-60	9000164	R\$ 89.709,48	26/08/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000179	Medição	1	Jurisdicionado	22/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2662014/2014	16,85%
9000188	Medição	2	Jurisdicionado	10/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2662014/2014	36,28%

9000204	Medição	3	Jurisdicionado	10/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2662014/2014	37,62%
9000213	Medição	4	Jurisdicionado	12/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2662014/2014	38,75%
9000228	Medição	5	Jurisdicionado	10/02/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2662014/2014	50,62%
9000234	Medição	6	Jurisdicionado	13/03/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2662014/2014	100,00%
9000261	Conclusão	7	Jurisdicionado	02/07/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512270399670					