

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2016	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS (2015) Bairro São Cristovão <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 1492015/2015	150	05/01/2016	R\$ 282.005,43	100,00%

Nº1/2016  
Data Inicial: 05/01/2016

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS  
URBANAS (2015) Bairro São Cristovão**

**R\$ 282.005,43**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30098; 30099; 30102

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6835	2015	22/12/2015	12249
6836	2015	22/12/2015	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1110	3194	05/01/2016

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
16/11/2016	000000	Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	20**5*3**07	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.5*.3**-33	ART (CREA)	20**5*3**65	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.5*.3**-33	ART (CREA)	20**5*3**65	Orçamento	Sim
CPF	03*.5*.3**-33	ART (CREA)	20**5*3**13	Outra	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**3*9**83	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000299	R\$ 283.289,96	06/04/2015	
Contrato	1492015	2015	76.995.414/0001-60	9000300	R\$ 282.005,43	29/07/2015	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9000305	Medição	1	Jurisdicionado	01/02/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1492015/2015	3,24%
9000306	Medição	2	Jurisdicionado	03/02/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1492015/2015	100,00%
9000306	Medição	3	Jurisdicionado	02/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1492015/2015	100,00%
9000306	Medição	4	Jurisdicionado	04/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1492015/2015	100,00%
9000314	Conclusão	5	Jurisdicionado	04/05/2016			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512346117174					