

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2020	CONSTRUÇÃO DE 35 MÓDULOS SANITÁRIOS CONFORME CONVÊNIO FUNASA 0388/16 Esta intervenção foi concluída	Contrato 93/2018	365	01/12/2020	R\$ 400.000,00	100,00%

Nº12/2020
Data Inicial: 01/12/2020

CONSTRUÇÃO DE 35 MÓDULOS SANITÁRIOS CONFORME CONVÊNIO FUNASA 0388/16

R\$ 400.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11012

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8868	2020	01/12/2020	12557
8825	2021	01/11/2021	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1006	12020	01/12/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.1*.2**-08	RRT (CAU)	00**0*7**84**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*0**33**	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*0**33**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4432020	R\$ 400.000,00	01/12/2020	
Contrato	93	2018	78.121.936/0001-68	4442020	R\$ 400.000,00	01/12/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
412021	Medição	1	Jurisdicionado	01/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 93/2018	50,00%
842021	Medição	2	Jurisdicionado	01/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 93/2018	50,00%
1102021	Medição	3	Jurisdicionado	01/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 93/2018	50,00%
1432021	Medição	4	Jurisdicionado	01/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 93/2018	50,00%

1702021	Medição	5	Jurisdicionado	01/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 93/2018	50,00%
2032021	Medição	6	Jurisdicionado	01/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 93/2018	50,00%
2432021	Medição	7	Jurisdicionado	01/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 93/2018	50,00%
2782021	Medição	8	Jurisdicionado	01/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 93/2018	50,00%
3172021	Medição	9	Jurisdicionado	01/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 93/2018	50,00%
3292021	Medição	10	Jurisdicionado	01/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 93/2018	50,00%
3892021	Medição	11	Jurisdicionado	01/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 93/2018	98,04%
4402021	Medição	12	Jurisdicionado	01/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 93/2018	100,00%
4412021	Conclusão	13	Jurisdicionado	01/12/2021			