

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2021	AMPLIAÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANGELINA SEGALA DEZAN Esta intervenção foi concluída	Contrato 157/2021	90	01/09/2021	R\$ 82.649,44	100,00%

Nº3/2021
Data Inicial: 01/09/2021

AMPLIAÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANGELINA SEGALA DEZAN

R\$ 82.649,44

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8398

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6292	2021	01/09/2021	12557
7316	2021	01/10/2021	12557
9287	2021	01/11/2021	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1008	12018	01/09/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.3*.2*-64	ART (CREA)	17**2*5**58**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.9*.7*-41	ART (CREA)	17**2*3**02**	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7*-41	ART (CREA)	17**2*3**02**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3212021	R\$ 82.649,44	01/09/2021	
Contrato	157	2021	78.121.936/0001-68	3222021	R\$ 82.649,44	01/09/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3332021	Medição	1	Jurisditionado	01/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 157/2021	43,36%
3932021	Medição	2	Jurisditionado	01/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 157/2021	92,92%
4452021	Medição	3	Jurisditionado	01/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 157/2021	100,00%
4462021	Conclusão	4	Jurisditionado	01/12/2021			