

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2020	REMODELAGEM E REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BRASIL Esta intervenção foi concluída	Contrato 188/2020	180	01/12/2020	R\$ 1.270.897,10	100,00%

Nº10/2020
Data Inicial: 01/12/2020

REMODELAGEM E REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BRASIL

R\$ 1.270.897,10

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8711

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8431	2020	01/12/2020	12557
964	2021	01/03/2021	12557
5031	2021	01/08/2021	12557
5949	2021	01/09/2021	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1018	12018	01/12/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.8*.4**-95	ART (CREA)	17**2*5**74**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**1*5**49**	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**1*5**49**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4392020	R\$ 1.420.820,82	01/12/2020	
Contrato	188	2020	78.121.936/0001-68	4402020	R\$ 1.270.897,10	01/12/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
362021	Medição	1	Jurisdicionado	01/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2020	28,28%
822021	Medição	2	Jurisdicionado	01/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2020	28,28%
1092021	Medição	3	Jurisdicionado	01/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2020	68,49%

1422021	Medição	4	Jurisdicionado	01/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2020	68,49%
1692021	Medição	5	Jurisdicionado	01/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2020	68,49%
2022021	Medição	6	Jurisdicionado	01/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2020	68,49%
2422021	Medição	7	Jurisdicionado	01/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2020	89,70%
2772021	Medição	8	Jurisdicionado	01/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2020	100,00%
3162021	Conclusão	9	Jurisdicionado	01/09/2021			