

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2020	PONTE EM CONCRETO PRE-MOLDADO LINHA SERTÃOZINHO <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 122/2020	90	01/11/2020	R\$ 59.350,71	100,00%

Nº8/2020  
Data Inicial: 01/11/2020

## PONTE EM CONCRETO PRE-MOLDADO LINHA SERTÃOZINHO

R\$ 59.350,71

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10902

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6916	2020	01/11/2020	12557

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1002	12018	01/11/2020

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.3*.2**-64	ART (CREA)	17**2*5**14**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*2**29**	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*2**29**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4102020	R\$ 59.350,71	01/11/2020	
Contrato	122	2020	78.121.936/0001-68	4112020	R\$ 59.350,71	01/11/2020	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4542020	Medição	1	Jurisdicionado	01/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 122/2020	100,00%
342021	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/01/2021			