

# INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano  | Obra   | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total    | % Medição |
|-------------|------|--|------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 9           | 2020 | REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS E EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Contrato 67/2020 | 180   | 01/12/2020   | R\$ 234.481,08 | 100,00%   |
| 9           | 2020 | REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS E EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Aditivo 2/2022   | 180   | 01/12/2020   | R\$ 234.481,08 | 100,00%   |

Nº9/2020  
Data Inicial: 01/12/2020

# REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS E EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

R\$ 234.481,08

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

7831

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano  | Data       | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 8565          | 2020 | 01/12/2020 | 12557  |
| 8564          | 2020 | 01/12/2020 | 12557  |
| 1274          | 2021 | 01/03/2021 | 12557  |
| 1275          | 2021 | 01/03/2021 | 12557  |
| 5847          | 2021 | 01/08/2021 | 12557  |
| 5846          | 2021 | 01/08/2021 | 12557  |
| 2374          | 2022 | 01/03/2022 | 12557  |
| 1671          | 2022 | 01/03/2022 | 12557  |
| 12557         | 2022 | 01/04/2022 | 12557  |

## Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12557           | 1014           | 12018                             | 01/12/2020 |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Órgão Classe) | Doc. (Órgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF                             | 00*.3*.2*-64               | ART (CREA)               | 17**2*2**45**       | Execução de Obra         | Sim                  |
| CPF                             | 08*.9*.7*-41               | ART (CREA)               | 17**1*6**97**       | Orçamento                | Sim                  |
| CPF                             | 08*.9*.7*-41               | ART (CREA)               | 17**1*6**97**       | Fiscalização             | Sim                  |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor          | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base     |                  |      |                    | 4372020    | R\$ 234.481,08 | 01/12/2020 |           |
| Contrato | 67               | 2020 | 78.121.936/0001-68 | 4382020    | R\$ 234.481,08 | 01/12/2020 | 100,00%   |
| Aditivo  | 2                | 2022 | 78.121.936/0001-68 | 60065      | R\$ 67.760,55  | 01/03/2022 | 100,00%   |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo      | Número | Origem         | Data       | Tipo de Medição              | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-----------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 352021     | Medição   | 1      | Jurisdicionado | 01/01/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 67/2020 | 13,13%    |
| 812021     | Medição   | 2      | Jurisdicionado | 01/02/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 67/2020 | 13,13%    |
| 1082021    | Medição   | 3      | Jurisdicionado | 01/03/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 67/2020 | 13,13%    |
| 1412021    | Medição   | 4      | Jurisdicionado | 01/04/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 67/2020 | 43,20%    |
| 1682021    | Medição   | 5      | Jurisdicionado | 01/05/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 67/2020 | 43,20%    |
| 2012021    | Medição   | 6      | Jurisdicionado | 01/06/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 67/2020 | 43,20%    |
| 2412021    | Medição   | 7      | Jurisdicionado | 01/07/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 67/2020 | 43,20%    |
| 2762021    | Medição   | 8      | Jurisdicionado | 01/08/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 67/2020 | 85,31%    |
| 3152021    | Medição   | 9      | Jurisdicionado | 01/09/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 67/2020 | 85,31%    |
| 3282021    | Medição   | 10     | Jurisdicionado | 01/10/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 67/2020 | 85,31%    |
| 3882021    | Medição   | 11     | Jurisdicionado | 01/11/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 67/2020 | 85,31%    |
| 4392021    | Medição   | 12     | Jurisdicionado | 01/12/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 67/2020 | 85,31%    |
| 192022     | Medição   | 13     | Jurisdicionado | 01/01/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 67/2020 | 85,31%    |
| 60001      | Medição   | 14     | Jurisdicionado | 01/02/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 67/2020 | 100,00%   |
| 60066      | Medição   | 15     | Jurisdicionado | 01/03/2022 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 2/2022   | 100,00%   |
| 60067      | Conclusão | 16     | Jurisdicionado | 01/03/2022 |                              |                  |           |

Nº9/2020  
Data Inicial: 01/12/2020

# **REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS E EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ**

**Documentos**

**R\$ 234.481,08**





































