

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2020	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADA RURAL BAIRRO ALTO CAMPO DE ACESSO A TRIGOLANDIA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 125/2020	90	01/12/2020	R\$ 27.774,94	100,00%
11	2020	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADA RURAL BAIRRO ALTO CAMPO DE ACESSO A TRIGOLANDIA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2020	90	01/12/2020	R\$ 27.774,94	100,00%

Nº11/2020  
Data Inicial: 01/12/2020

**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADA  
RURAL BAIRRO ALTO CAMPO DE ACESSO A  
TRIGOLANDIA**

**R\$ 27.774,94**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10977

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9211	2020	01/12/2020	12557
8539	2020	01/12/2020	12557

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1002	12018	01/12/2020

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.2*.3**-89	ART (CREA)	17**2*4**94**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*2**90**	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*2**90**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4412020	R\$ 27.774,94	01/12/2020	
Contrato	125	2020	78.121.936/0001-68	4422020	R\$ 27.774,94	01/12/2020	100,00%
Aditivo	1	2020	78.121.936/0001-68	372021	R\$ 2.114,08	01/01/2021	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
382021	Medição	1	Jurisdicionado	01/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2020	100,00%
392021	Medição	2	Jurisdicionado	01/01/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2020	100,00%
832021	Conclusão	3	Jurisdicionado	01/02/2021			