

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2021	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE BARRACÃO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO Esta intervenção foi concluída	Contrato 32/2021	150	01/06/2021	R\$ 334.386,47	100,00%
1	2021	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE BARRACÃO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2022	150	01/06/2021	R\$ 334.386,47	100,00%

Nº1/2021
Data Inicial: 01/06/2021

AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE BARRACÃO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO

R\$ 334.386,47

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12161

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3765	2021	01/06/2021	12557
6854	2021	01/09/2021	12557
8789	2021	01/11/2021	12557
9971	2021	01/12/2021	12557
9972	2021	01/12/2021	12557
1504	2022	01/03/2022	12557
1503	2022	01/03/2022	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1013	12018	01/06/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.33*.2**-90	ART (CREA)	17**2*2**90**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*0**34**	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*0**34**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2052021	R\$ 401.376,99	01/06/2021	
Contrato	32	2021	78.121.936/0001-68	2062021	R\$ 334.386,47	01/06/2021	100,00%
Aditivo	1	2022	78.121.936/0001-68	60063	R\$ 55.993,02	01/04/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

2452021	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2021	22,54%
2802021	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2021	22,54%
3192021	Medição	3	Jurisdicionado	01/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2021	22,54%
3312021	Medição	4	Jurisdicionado	01/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2021	43,74%
3912021	Medição	5	Jurisdicionado	01/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2021	43,74%
4432021	Medição	6	Jurisdicionado	01/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2021	75,22%
212022	Medição	7	Jurisdicionado	01/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2021	97,01%
60003	Medição	8	Jurisdicionado	01/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2021	100,00%
60070	Medição	9	Jurisdicionado	01/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2021	100,00%
60166	Medição	10	Jurisdicionado	01/04/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	100,00%
60167	Conclusão	11	Jurisdicionado	01/04/2022			