

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2012	MÓDULOS SANITÁRIOS Esta intervenção foi concluída	Contrato 1332012/2012	150	28/05/2012	R\$ 490.015,03	100,00%

Nº1/2012
Data Inicial: 28/05/2012

MÓDULOS SANITÁRIOS

R\$ 490.015,03

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3755	2012	01/10/2013	12249

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.0*.8**-03	ART (CREA)	20**0*9**66	Orçamento	Sim
CPF	01*.0*.8**-03	ART (CREA)	20**0*7**10	Fiscalização	Sim
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	20**2*0**81	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	1332012	2012	76.995.414/0001-60	0	R\$ 490.015,03	28/05/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000017	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/03/2013			
9000035	Paralisação	5	Jurisdicionado	01/06/2013			
9000056	Medição	6	Jurisdicionado	26/09/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1332012/2012	30,16%
9000066	Paralisação	7	Jurisdicionado	04/12/2013			
9000075	Medição	8	Jurisdicionado	12/03/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1332012/2012	57,69%
9000109	Paralisação	9	Jurisdicionado	05/06/2014			
9000150	Paralisação	10	Jurisdicionado	02/09/2014			
9000246	Paralisação	11	Jurisdicionado	09/04/2015			
9000246	Paralisação	12	Jurisdicionado	30/11/2015			
9000323	Medição	13	Jurisdicionado	13/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1332012/2012	100,00%
9000329	Conclusão	14	Jurisdicionado	20/07/2016			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512220869876					