

# INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano  | Obra   | Contrato/Aditivo         | Prazo | Data Inicial | Valor Total    | % Medição |
|-------------|------|--|--------------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 2           | 2011 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LOT. NOSSA SRA.<br>APDA III E IV | Contrato<br>3632011/2011 | 300   | 01/11/2011   | R\$ 180.754,88 | 100,00%   |
|             |      | <b>Esta intervenção foi concluída</b>                    |                          |       |              |                |           |

Nº2/2011  
Data Inicial: 01/11/2011

**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LOT. NOSSA  
SRA. APDA III E IV**

**R\$ 180.754,88**

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano  | Data       | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 6373          | 2012 | 11/06/2013 | 12249  |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF                             | 05*.2*.6**-37              | ART (CREA)               | 20**1*2**56         | Execução de Obra         | Sim                  |
| CPF                             | 05*.4*.9**-76              | ART (CREA)               | 20**5*1**24         | Projeto Arquitetônico    | Sim                  |
| CPF                             | 05*.4*.9**-76              | ART (CREA)               | 20**2*3**12         | Orçamento                | Sim                  |
| CPF                             | 05*.4*.9**-76              | ART (CREA)               | 20**5*6**64         | Fiscalização             | Sim                  |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor          | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Contrato | 3632011          | 2011 | 76.995.414/0001-60 | 0          | R\$ 180.754,88 | 28/09/2011 | 100,00%   |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo        | Número | Origem         | Data       | Tipo de Medição              | Contrato/Aditivo      | % Medição |
|------------|-------------|--------|----------------|------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| 9000018    | Paralisação | 6      | Jurisdicionado | 01/03/2013 |                              |                       |           |
| 9000029    | Medição     | 7      | Jurisdicionado | 09/05/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3632011/2011 | 74,70%    |
| 9000045    | Paralisação | 8      | Jurisdicionado | 01/08/2013 |                              |                       |           |
| 9000059    | Medição     | 9      | Jurisdicionado | 14/10/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3632011/2011 | 100,00%   |
| 9000059    | Medição     | 10     | Jurisdicionado | 31/01/2014 | Execução Direta              |                       | 100,00%   |
| 9000070    | Conclusão   | 11     | Jurisdicionado | 03/02/2014 |                              |                       |           |

## Matrículas de Obras

| Número CEI   | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|--------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 512137603978 |            |            |                 |                  |                      |