

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2011	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LOT. NOSSA SRA. APDA III E IV	Contrato 3632011/2011	300	01/11/2011	R\$ 180.754,88	100,00%

Esta intervenção foi concluída

Nº2/2011
Data Inicial: 01/11/2011

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LOT. NOSSA SRA. APDA III E IV

R\$ 180.754,88

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6373	2012	11/06/2013	12249

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05.*2*.6**-37	ART (CREA)	20**1*2**56	Execução de Obra	Sim
CPF	05.*4*.9**-76	ART (CREA)	20**5*1**24	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05.*4*.9**-76	ART (CREA)	20**2*3**12	Orçamento	Sim
CPF	05.*4*.9**-76	ART (CREA)	20**5*6**64	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	3632011	2011	76.995.414/0001-60	0	R\$ 180.754,88	28/09/2011	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000018	Paralisação	6	Jurisdicionado	01/03/2013			
9000029	Medição	7	Jurisdicionado	09/05/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3632011/2011	74,70%
9000045	Paralisação	8	Jurisdicionado	01/08/2013			
9000059	Medição	9	Jurisdicionado	14/10/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3632011/2011	100,00%
9000059	Medição	10	Jurisdicionado	31/01/2014	Execução Direta		100,00%
9000070	Conclusão	11	Jurisdicionado	03/02/2014			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512137603978					