

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2022	Pavimentação Poliédrica Linha Santa Bárbara até Linha Boeira Esta intervenção foi concluída	Contrato 242/2021	365	05/01/2022	R\$ 646.986,86	100,00%

Nº1/2022
Data Inicial: 05/01/2022

Pavimentação Poliédrica Linha Santa Bárbara até Linha Boeira

R\$ 646.986,86

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

100023

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
11362	2021	01/03/2022	12494
14439	2022	29/12/2022	12494
9494	2024	23/08/2024	12494
8594	2024	05/08/2024	12494
11992	2024	18/10/2024	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1003	2200002	01/03/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	99*.7*.0**-30	ART (CREA)	81**1-*/D	Execução de Obra	Sim
CPF	99*.7*.0**-30	ART (CREA)	81**1-*/D	Orçamento	Sim
CPF	99*.7*.0**-30	ART (CREA)	81**1-*/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2200888	R\$ 701.721,10	02/08/2021	
Contrato	242	2021	76.205.707/0001-04	2200889	R\$ 646.986,86	08/10/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2200890	Medição	1	Jurisdicionado	31/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 242/2021	13,03%
2200890	Medição	2	Jurisdicionado	01/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 242/2021	13,03%

2201994	Medição	3	Jurisdicionado	30/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 242/2021	41,74%
2201994	Medição	4	Jurisdicionado	31/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 242/2021	41,74%
2203251	Medição	5	Jurisdicionado	31/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 242/2021	47,56%
2203251	Medição	6	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 242/2021	47,56%
2300246	Paralisação	7	Jurisdicionado	31/01/2023			
2300246	Paralisação	8	Jurisdicionado	31/08/2023			
2400840	Medição	9	Jurisdicionado	31/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 242/2021	64,82%
2400840	Medição	10	Jurisdicionado	31/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 242/2021	64,82%
2402284	Medição	11	Jurisdicionado	31/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 242/2021	88,06%
2402652	Medição	12	Jurisdicionado	31/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 242/2021	100,00%
2402653	Conclusão	13	Jurisdicionado	31/08/2024			

Nº1/2022
Data Inicial: 05/01/2022

Pavimentação Poliédrica Linha Santa Bárbara até Linha Boeira

Documentos

R\$ 646.986,86

ATESTADO DE PARALIZAÇÃO DE OBRA e Anexos



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

N.º do Contrato: 242/2021

Empresa: L.B. ENGENHARIA LTDA

Convênio: 221/2021-SEAB

Obra/ Serviço: Contratação de empresa especializada em execução de pavimentação poliédrica da comunidade de Linha Santa Barbara e Linha Boeira totalizando 3.000,00 m de pavimentação

Em vistoria in loco a obra de *pavimentação poliédrica da comunidade de Linha Santa Barbara e Linha Boeira*, objeto do contrato 242/2021, com recursos da SEAB, sendo executada pela empresa L.B. ENGENHARIA LTDA, atesto a **PARALISAÇÃO DA OBRA** que de acordo com fiscalização feita na data do dia 15/02/2023, foi constatado irregularidades no padrão das pedras utilizadas como “cordão de contenção lateral” no que foi preconizado no Plano de Trabalho e memorial Descritivo aprovado e resultando em termo de notificação ao município. Essa paralização se dará por prazo indeterminado, até que sejam solucionadas as pendencias.

Salto do Lontra – PR, 08 de março de 2023.

LILIAN RENATA
CANI
DEPIERI:9906720093
0

Assinado de forma digital por LILIAN RENATA
CANI DEPIERI:99067200930
DN: c=BRL, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=40312993000151, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF
A3, ou=LILIAN RENATA CANI DEPIERI,
cn=LILIAN RENATA CANI
DEPIERI:99067200930
Dados: 2023.03.08 13:37:40 -03'00'

LILIAN RENATA CANI DEPIERI
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC 81621-3/D

FERNANDO ALBERTO CADORE
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS

NOTIFICAÇÃO

Ilustríssimo Senhor

Leandro Baú

Representante legal da empresa L.B. ENGENHARIA LTDA

Processo Licitatório Contrato N° 242/2021

O Município de Salto do Lontra, por seu representante legal, **Fernando Alberto Cadore**, prefeito municipal, através do presente, na qualidade de CONTRATANTE, de *Contratação de empresa especializada em execução de pavimentação poliédrica da comunidade de Linha Santa Barbara e Linha Boeira totalizando 3.000,00 m de pavimentação conforme conveio n° 221/2021 SEAB*, conforme Contrato Administrativo 242/2021, foi notificado na data de 16/02/2023, através de Termo de Notificação N°002/2023-DEAGRO pelo Chefe no Núcleo Regional da SEAB Alexandre Bianchini e pelo Fiscal DEAGRO Valdemir Alves Almeida.

De acordo com fiscalização feita na data do dia 15/02/2023, foi constatado irregularidades no padrão das pedras utilizadas como “cordão de contenção lateral” no que foi preconizado no Plano de Trabalho e memorial Descritivo aprovado.

Diante do exposto, o Município de Salto do Lontra, por seu representante legal, Fernando Alberto Cadore, prefeito municipal, **NOTIFICA** a empresa **L.B. ENGENHARIA LTDA**, na pessoa de seu representante legal **Leandro Baú**, nos seguintes termos:

Na vistoria in loco apuramos desconformidade de espessura mínima da maioria das pedras que fazem parte do “cordão de pedras”, sendo a maioria de menor espessura. Também há locais com situação de erosão causado pelas chuvas em decorrência da execução do cordão lateral em desconformidade do aprovado em Plano

ATESTADO DE PARALIZAÇÃO DE OBRA e Anexos



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS

de Trabalho e memorial Descritivo. Como agravamento da situação, a sobra do material utilizado no pavimento foi depositada na lateral das vias. A obra deverá ser entregue limpa, isenta de resíduos de solo e pedras nos bordos da pista

A referida obra é parte integrante de convênio do município com a SEAB, com intuito e características sociais, impondo-lhe a obediência aos prazos do cronograma estipulados, onde detectamos atraso da obra.

Ante o exposto e amparado no contrato celebrado, que impõe sanções pelo não cumprimento do contratado, além do ressarcimento dos valores pagos e indenização, NOTIFICA a empresa L.B. ENGENHARIA LTDA, na pessoa de seu representante legal, Leandro Baú, para que os serviços sejam refeitos e executados de acordo com as especificações do projeto e memorial descritivo, também prazos do cronograma físico financeiro aprovados pela SEAB e município.

Mediante o fato, solicitamos que num prazo de 05 (cinco) dias uteis e improrrogáveis, seja protocolado neste departamento, esclarecimento, justificativa e/ou defesa sobre as irregularidades encontradas na obra em execução, e prazo para cumprimento das irregularidades.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Salto do Lontra – PR, 22 de fevereiro de 2023.

LILIAN RENATA
 CANI
 DEPIERI:99067200
 930

Assinado de forma digital por LILIAN
 RENATA CANI DEPIERI:99067200930
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
 ou=40312993000151, ou=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
 CPF, AS, ou=LILIAN RENATA CANI DEPIERI,
 cn=LILIAN RENATA CANI
 DEPIERI:99067200930
 Dados: 2023.03.08 13:47:25 -03'00'

Lilian Renata Cani Depieri

Arquiteta e Urbanista CAU/SC A214953-2

Fiscal do Convênio

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO
NÚCLEO REGIONAL DE DOIS VIZINHOS



TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 002/2023 – DEAGRO

De: SEAB/DEAGRO - Núcleo Regional de Dois Vizinhos

Para: MUNICÍPIO DE **Salto do Lontra**

Assunto: Convênio 221/2021 Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais

Data: 16/02/2023

Em relação ao Termo de Convênio nº 221/2021 **NOTIFICAMOS** este tomador, informando que, em fiscalização realizada neste município nos trechos conveniados foram observadas irregularidade na execução da obra, conforme relato a seguir:

1. Dos fatos:

1.1. O convênio foi assinado em 24/08/2021 e os recursos, da primeira parcela, depositados na conta do tomador em 06/09/2021;

1.2. No Termo de Convênio, CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES, item 4.2.1 **Compete ao CONVENIENTE** “4.1.1. “Realizar o acompanhamento, a fiscalização, o controle, a supervisão e a avaliação do cumprimento do objeto deste convênio, por meio de análise de relatórios acerca do seu processamento, diligências e visitas in loco, comunicando ao TOMADOR quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos públicos ou outras pendências de ordem legal, bem como suspender a liberação de recursos fixando prazo para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos””

1.3. Em **15/02/2023**, em visita à obra, na companhia da engenheira da obra Sra. Lilian Depieri, do secretário de agricultura do município, Roberto Lucietto e também do chefe do Núcleo Regional da SEAB, Sr. Alexandre Bianchini, foi verificado que na obra em execução, o padrão das pedras utilizadas como **“cordão de contenção lateral”** estão em desconformidade com as dimensões preconizadas no Plano de Trabalho/Memorial Descritivo da Obra, apresentados para a celebração do Termo de Convênio, os quais atenderam as especificações de serviços para obra de pavimentação poliédrica preconizados pela SETR/DER, a saber:

"Cordão de contenção lateral seção aproximadamente retangular, com dimensões mínimas: sendo: 0,12 m no piso (largura), 0,35 m na altura e 0,45 m no comprimento, apresentando superfície plana no piso (tanto quanto possível), que serão assentadas lateralmente e suas arestas superiores rigorosamente alinhadas".

Também observamos que estão fora das medidas:

- A. Tamanhos das pedras poliédricas com medidas fora das estabelecidas, ou seja, raio circunscrito entre 0,05-0,10m e altura entre 0,13-0,17m;
- B. Contenção lateral com comprimento inferior à 1,00 m
- C. Ausência de obras de conservação de solos (parte da obra já executada e onde os trabalhos estão concentrados neste momento. Estas obras devem ser feitas pelo tomador, obedecendo o preconizado no RTV e **antes** do início do calçamento.

Mediante o fato, solicitamos que num prazo de 05 (cinco) dias úteis e improrrogáveis,, seja protocolado neste Núcleo Regional, esclarecimentos/justificativas/defesa sobre as irregularidades encontradas na obra em execução, com a(s) devida(s) justificativa(s),envolvendo o responsável(is) técnico(s) pela elaboração e execução do projeto, com seu(s)posicionamento(s), emitido pelo gestor e pelo responsável técnico Eng.º Fiscal do município bem como informar **como** e **quando** serão feitas as correções apontadas.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Respeitosamente,



ATESTADO DE PARALIZAÇÃO DE OBRA e Anexos


Valdemir Alves Almeida
NR Pato Branco-SEAB/DEAGRO
CPF: 473.332.199-68
Valdemir Alves Almeida
Fiscal DEAGRO

valdemiralmeida@seab.pr.gov.br
Fones: (46) 3309.2105/99122.4141


Alexandre Bianchini

CPF 050.068.929-60

Gestor do Contrato

Chefe do Núcleo Regional de Dois Vizinhos

abianchini@seab.pr.gov.br

Ào Sr.

Fernando Cadore

MD. Prefeito

Salto do Lontra/Pr

Ciente:

Lilian Renata V. Depieri

Gestora

Salto do Lontra/Pr

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDICÃO Nº	6	Nº do contrato	221/2021-SEAE/
-------------------	----------	-----------------------	-----------------------

Agente Promotor / Proponente

|PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento | Pavimentação poliédrica com pedras irregulares

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			-203,82			2.613,10	2.409,28	#N/D	100,00
2	PAVIMENTAÇÃO			-35.274,97			452.243,21	416.968,24	#N/D	64,69
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
TOTAIS ACUMULADOS				-35.478,79			454.856,31	419.377,52	#N/D	64,82
TOTAIS NO PERÍODO				-9.446,99			121.115,32	111.668,33	#N/D	17,2%

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

26-abr-24
Data da Medição

Executado:	%	da	a etapa
Prazo decorrido:	1.284 dias	Prazo equivalente de obra:	-44.124 dias

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDICÃO Nº	6	Nº do contrato	221/2021-SEAE /
-------------------	----------	-----------------------	------------------------

Agente Promotor / Proponente

|PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento | Pavimentação poliédrica com pedras irregulares

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			-203,82			2.613,10	2.409,28	#N/D	100,00
2	PAVIMENTAÇÃO			-35.274,97			452.243,21	416.968,24	#N/D	64,69
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
									#N/D	
TOTAIS ACUMULADOS				-35.478,79			454.856,31	419.377,52	#N/D	64,82
TOTAIS NO PERÍODO				-9.446,99			121.115,32	111.668,33	#N/D	17,2%

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

26-abr-24
Data da Medição

Executado:	%	da	a etapa
Prazo decorrido:	1.284 dias	Prazo equivalente de obra:	-44.124 dias

Medição - Calçamento Linha Boeira.

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

6

Período

5-jul-22

a

5-jul-24

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pavimentação poliédrica com pedras irregulares

Nº do contrato

221/2021-SEAB

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	CONTRATADAS	QUANTIDADES EXECUTADAS		VALORES MEDIDOS (R\$)	
					NO PERÍODO	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (IDENTIFICAÇÃO DA OBRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INSTALADA.	M2		4,16		4,16		2.409,28
2	PAVIMENTAÇÃO							
2.1	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=3KM.)	M2		17.100,00	8.669,00	17.100,00	20.621,47	40.676,80
2.2	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT=3KM.)	M2		18.000,00	9.120,00	18.000,00	9.333,59	18.421,56
2.3	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP., PREPARO E ASSENT. DO POLIÉDRO (DMT=14,70KM)	M2		17.100,00	8.669,00	17.100,00	218.203,93	430.417,26
2.4	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIÉDRICA (DMT=14,70KM.)	M		6.000,00	-2.960,00	-0,00	-31.848,83	
2.5	CONTENCAO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA	M		6.000,00	3.000,00	3.000,00	12.723,60	12.723,60
2.6	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2		18.000,00	9.120,00	18.000,00	28.421,20	56.094,48
2.7	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2		18.000,00	9.120,00	18.000,00	4.540,67	8.961,84

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS:06424795936

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.

pelos itens:

5-jul-24

Data da medição

	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$	261.995,63	R\$ 569.704,82

Medição - Calçamento Linha Boeira

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

7

Período

5-jul-24

a

29-ago-24

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pavimentação poliédrica com pedras irregulares

Nº do contrato

221/2021-SEAB

/

				QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (IDENFTICAÇÃO DA OBRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INSTALADA.	M2		4,16		4,16		2.409,28
2	PAVIMENTAÇÃO							
2.1	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=3KM.)	M2		17.100,00		17.100,00		40.676,80
2.2	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT=3KM.)	M2		18.000,00		18.000,00		18.421,56
2.3	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP., PREPARO E ASSENT. DO POLIÉDRO (DMT=14,70KM)	M2		17.100,00		17.100,00		430.417,26
2.4	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIÉDRICA (DMT=14,70KM.)	M		6.000,00	2.460,00	2.460,00	26.468,96	26.468,96
2.5	CONTENCAO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA	M		6.000,00	3.000,00	6.000,00	12.723,60	25.447,20
2.6	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2		18.000,00		18.000,00		56.094,48
2.7	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2		18.000,00		18.000,00		8.961,84

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS:06424795936

Digitally signed by JONATHAN KQZKOSKI FREITAS-06424755936
DN: C=BR, OU=CJP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=CA VALID RFB e-CPF, OU=AR SENHA DIGITAL, OU=Presencial, CN=195203630000115, CN=JONATHAN KQZKOSKI FREITAS-06424755936
Reason: I am the author of this document
Created:
Date: 2024.08.29 17:51:30-03'00'
Date: 2024-08-29 17:51:30-03'00'

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.

pelos itens:

29-ago-24

Data da medição

	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
ção	R\$ 39.192,56	R\$ 608.897,38

ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA - PR**, inscrita no CNPJ nº 76.206.707.0001-04, certifica que a empresa **L.B. ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.351.798/0001-77, *concluiu* nesta data os serviços referentes à obra objeto do contrato nº 242/2021, celebrado entre as partes através de Tomada de Preço nº 007/2021, referente à *Contratação de empresa especializada em execução de pavimentação poliédrica da comunidade de Linha Santa Barbara até Linha Boeira totalizando 18.000,00 m² de pavimentação conforme convênio nº 221/2021 SEAB*, licitado no valor de R\$ 646.986,86 (seiscentos e quarenta e seis mil novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos), com recursos da SEAB. Do contrato inicial, foi suprimido 11,94% em decorrência de irregularidades no padrão das pedras utilizadas como cordão lateral e no plantio das cidreiras, que corresponde a R\$ 77.282,04. Portanto, o valor final do contrato com glosa fica R\$ 569.704,82 (quinhentos e sessenta e nove mil setecentos e quatro reais e oitenta e dois centavos), sendo que o percentual glosado não compromete a qualidade da obra.

Salto do Lontra - PR, 15 de agosto de 2024.

JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS:06424795936
JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS
 Engenheiro Civil
 CREA PR 175770/D

Digitally signed by JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPP A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=A1
 SENHA DIGITAL, ou=Presencial, ou=19520630000115, cn=JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936
 Reason: I am the author of this document
 Location:
 Date: 2024.08.15 11:34:52-03'00'
 Foxit PDF Reader Version: 2024.2.3

FERNANDO ALBERTO
CADORE:51280582987
FERNANDO ALBERTO CADORE
 Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por FERNANDO ALBERTO
 CADORE:51280582987
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=40312993000151, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPP A1, ou=(sem branco), cn=FERNANDO ALBERTO CADORE:51280582987
 Dados: 2024.08.15 11:41:08 -03'00'