

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2021	POÇOS ARTESIANOS ALTO ALEGRE, FERRARI E SANTO ANTONIO <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 235/2021	30	01/12/2021	R\$ 186.000,00	100,00%

Nº5/2021  
Data Inicial: 01/12/2021

## **POÇOS ARTESIANOS ALTO ALEGRE, FERRARI E SANTO ANTONIO**

**R\$ 186.000,00**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12888

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9949	2021	01/12/2021	12557
2019	2022	01/03/2022	12557

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1027	12018	01/12/2021

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.3*.5**-05	ART (CREA)	17**2*5**88**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*0**85**	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*0**85**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4332021	R\$ 249.958,56	01/12/2021	
Contrato	235	2021	78.121.936/0001-68	4342021	R\$ 186.000,00	01/12/2021	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
242022	Medição	1	Jurisdicionado	01/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 235/2021	46,39%
60005	Medição	2	Jurisdicionado	01/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 235/2021	46,50%
60059	Medição	3	Jurisdicionado	01/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 235/2021	93,80%
60169	Medição	4	Jurisdicionado	01/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 235/2021	100,00%
60170	Conclusão	5	Jurisdicionado	01/04/2022			