

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2021	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA SERTÃOZINHO E ALTO BARRA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 151/2020	300	01/12/2021	R\$ 600.152,15	100,00%
6	2021	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA SERTÃOZINHO E ALTO BARRA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 2/2021	300	01/12/2021	R\$ 600.152,15	100,00%

Nº6/2021  
Data Inicial: 01/12/2021

# PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA SERTÃOZINHO E ALTO BARRA

R\$ 600.152,15

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12887

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9629	2021	01/12/2021	12557
9630	2021	01/12/2021	12557
10568	2021	01/01/2022	12557
10569	2021	01/01/2022	12557
1556	2022	01/03/2022	12557
2999	2022	01/04/2022	12557
3654	2022	01/05/2022	12557
5862	2022	01/07/2022	12557

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1002	12018	01/12/2021

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.2*.3**-89	ART (CREA)	17**2*4**02**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*0**70**	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*0**70**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4352021	R\$ 600.152,15	01/12/2021	
Contrato	151	2020	78.121.936/0001-68	4362021	R\$ 600.152,15	01/12/2021	100,00%
Aditivo	2	2021	78.121.936/0001-68	60348	R\$ 149.949,46	01/08/2022	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

252022	Medição	1	Jurisdicionado	01/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 151/2020	8,52%
60006	Medição	2	Jurisdicionado	01/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 151/2020	31,26%
60060	Medição	3	Jurisdicionado	01/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 151/2020	58,73%
60171	Medição	4	Jurisdicionado	01/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 151/2020	75,51%
60183	Medição	5	Jurisdicionado	01/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 151/2020	75,51%
60238	Medição	6	Jurisdicionado	01/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 151/2020	75,51%
60272	Medição	7	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 151/2020	75,51%
60346	Medição	8	Jurisdicionado	01/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 151/2020	100,00%
60389	Medição	9	Jurisdicionado	01/09/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2021	100,00%
60390	Conclusão	10	Jurisdicionado	01/09/2022			