

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2014	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA INÊS Esta intervenção foi concluída	Contrato 462014/2014	180	30/04/2014	R\$ 498.106,01	100,00%

Nº6/2014
Data Inicial: 30/04/2014

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA INÊS

R\$ 498.106,01

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

33685

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2345	2014	30/04/2014	12249
2346	2014	30/04/2014	12249
2811	2014	23/05/2014	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1350	3194	30/04/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	20**0*3**91	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	20**0*3**91	Projeto Estrutural	Sim
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	20**0*3**91	Projeto Complementar	Sim
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	20**0*3**91	Orçamento	Sim
CPF	03*.5*.3**-33	ART (CREA)	20**1*6**84	Fiscalização	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	20**3*9**68	Projeto Complementar	Sim
CPF	25*.7*.3**-53	ART (CREA)	20**4*9**24	Projeto Complementar	Sim
CPF	28*.0*.7**-15	ART (CREA)	20**0*3**25	Projeto Complementar	Sim
CPF	98*.8*.8**-04	ART (CREA)	20**1*3**40	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000086	R\$ 498.358,43	10/12/2013	
Contrato	462014	2014	17.932.103/0001-92	9000087	R\$ 498.106,01	18/02/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9000114	Medição	1	Jurisdicionado	12/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 462014/2014	0,34%
9000129	Medição	2	Jurisdicionado	14/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 462014/2014	1,18%
9000140	Medição	3	Jurisdicionado	13/08/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 462014/2014	8,72%
9000159	Medição	4	Jurisdicionado	15/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 462014/2014	16,72%
9000175	Medição	5	Jurisdicionado	13/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 462014/2014	16,72%
9000192	Medição	6	Jurisdicionado	13/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 462014/2014	25,76%
9000201	Medição	7	Jurisdicionado	10/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 462014/2014	28,27%
9000226	Medição	8	Jurisdicionado	09/02/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 462014/2014	33,61%
9000236	Medição	9	Jurisdicionado	16/03/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 462014/2014	46,23%
9000244	Medição	10	Jurisdicionado	22/04/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 462014/2014	49,12%
9000253	Medição	11	Jurisdicionado	22/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 462014/2014	51,01%
9000258	Medição	12	Jurisdicionado	25/06/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 462014/2014	54,33%
9000266	Medição	13	Jurisdicionado	27/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 462014/2014	60,45%
9000270	Medição	14	Jurisdicionado	26/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 462014/2014	64,47%
9000270	Medição	15	Jurisdicionado	28/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 462014/2014	64,47%
9000282	Medição	16	Jurisdicionado	05/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 462014/2014	76,22%
9000287	Medição	17	Jurisdicionado	04/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 462014/2014	82,48%
9000289	Medição	18	Jurisdicionado	03/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 462014/2014	86,19%
9000289	Medição	19	Jurisdicionado	04/01/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 462014/2014	86,19%
9000301	Medição	20	Jurisdicionado	03/02/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 462014/2014	91,37%
9000308	Medição	21	Jurisdicionado	02/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 462014/2014	100,00%
9000309	Conclusão	22	Jurisdicionado	01/04/2016			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512247593679					