

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2014	CONSTRUÇÃO DE TORRE E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR HIDRÁULICO Esta intervenção foi concluída	Contrato 1732014/2014	120	25/06/2014	R\$ 236.398,54	100,00%

Nº11/2014
Data Inicial: 25/06/2014

CONSTRUÇÃO DE TORRE E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR HIDRÁULICO

R\$ 236.398,54

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

16361

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3546	2014	25/06/2014	12249
3547	2014	25/06/2014	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1004	3194	25/06/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	20**3*4**18	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	20**3*4**18	Projeto Estrutural	Sim
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	20**3*4**18	Projeto Complementar	Sim
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	20**5*5**72	Orçamento	Sim
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	20**2*1**68	Fiscalização	Sim
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	20**2*6**86	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000107	R\$ 246.797,01	17/11/2014	
Contrato	1732014	2014	02.394.264/0001-00	9000108	R\$ 236.398,54	12/06/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000117	Medição	1	Jurisdicionado	30/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1732014/2014	2,19%
9000142	Medição	2	Jurisdicionado	18/08/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1732014/2014	13,79%

9000170	Medição	3	Jurisdicionado	08/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1732014/2014	24,02%
9000199	Medição	4	Jurisdicionado	08/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1732014/2014	100,00%
9000223	Conclusão	5	Jurisdicionado	06/02/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512249267377					